

	ASSUMPTE REUNIÓ DE VEÏNS A L'AAVV SANT ANDREU SUD I SANT ANDREU PALOMAR	DATA: 2006-06-21 REFERENCIA:	FULL: 1 DE 2
--	--	------------------------------------	-----------------

Lloc	DGPT
data	Dilluns dia 19 de juny del 2006
Hora	19 :00

ASSISTENTS

Nom	Empresa / Organisme	Nom	Empresa / Organisme
Sr. Pablo Conde	AAVV St. Andreu Sud	Sr. Manel Nadal	DGPT
Sr. Miquel Jaumot	AAVV St. Andreu Sud	Sr. David Prat	DGPT
Sr. Carles Mercader	AAVV St. Andreu Sud	Sr. Jordi Jubany	DGPT
Sra. Gemma Serrasolsas	AAVV St. Andreu Sud	Sr. Àlex Claramunt	GISA
Sr. Lluís González	AAVV St. Andreu Palomar	Sra. Mireia Laguna	GISA
Sr. Lluís Moya	Tècnic veïns		

Acta reunió:

1. ESTAT OBRES

Estat Administratiu: els representants de la DGPT expliquen que, després de que s'aprovés durant el mes de maig l'extracte d'informació pública, el passat divendres dia 16 de juny es va aprovar el projecte constructiu que inclou l'esmentat extracte i que té de títol: "Línea 9 del Metro de Barcelona. Tram 4t Sagrera TAV – Gorg. Infraestructures i estacions" Clau TM-00509.3-M2.

Estat constructiu: els representants de la DGPT expliquen que els únics treballs que s'estan realitzant a la zona dels pous de compensació és l'execució dels "taladros" (de moment al pou nº4).
També notifica que al llarg de els properes setmanes aquests seran els únics treballs que es realitzaran en els pous, i que de moment no es produiran les injeccions dels pretractaments.

2. ÀREA INFLUÈNCIA PERITATGES

El Sr. Lluís Moya, GISA i la DGPT expliquen als veïns el criteri de zona d'influència per executar els peritatges que s'ha pactat entre totes les parts.

Es remarca que la zona d'influència del túnel és en tot cas, inferior la zona de peritatges.

Abans però, el Sr. Manel Nadal recorda que el primer criteri establert pels tècnics era perfectament vàlid, però que de forma excepcional i sense que això representi un precedent per les obres de metro que fa la Generalitat, es va optar per prendre un criteri més conservador.

La nova àrea d'influència es basa en l'anomenat "mètode de Madrid", que aplicat en el cas concret que ens ocupa representarà un 200 peritatges més a afegir als ja executats.

Un cop explicat aquest criteri, la DGPT remarca que, seguint la petició dels veïns, els treballs de pretractament (injecció) previstos no s'iniciaran fins que els peritatges no s'hagin entregat al veïns i en definitiva la tuneladora tampoc no passarà per la zona fins que s'hagi produït aquest fet ; de moment només es faran els taladros.

Es preveu tenir tots els peritatges durant el mes d'agost.

Es torna a explicar el procediment d'execució dels peritatges així com dels seu repartiment (via PAC i en cas de no trobar a la persona es pot passar pel mateix PAC a recollir-lo)

	ASSUMPTE REUNIÓ DE VEÏNS A L'AAVV SANT ANDREU SUD I SANT ANDREU PALOMAR	DATA: 2006-06-21	FULL: 2 DE 2
		REFERENCIA:	

3. VIBRACIONS DURANT L'EXPLOTACIÓ DE LA L9

La DGPT explica que en la construcció dels darrers anys del metro, ja s'ha millorat molt en el tema de les vibracions durant l'explotació (mitjançant vies en placa, sobre elastòmers, etc.) i que això es pot comprovar veient les noves línies contruïdes (per exemple ampliació L3 Canyelles, Línia 2 a Sagra família, L11 de Trinitat Nova a Can Cuiàs, etc.). En tot cas les línies amb problemes existents són les que s'estan arreglant en l'actualitat i són les antigues.

4. DOCUMENTACIÓ

- Es lliurarà a cada una de les AAVV un plànol on s'indicarà amb dos colors diferents: els peritatges ja realitzats i els nous peritatges a realitzar.
- les dues AAVV podran passar a recollir per la DGPT una còpia del projecte esmentat en el primer apartat d'acta acta, clau TM-00509.3-M2
- també es farà arribar al Sr. Lluís Moya una còpia del present projecte
- Els veïns també demanen el llistat de totes les reclamacions que hi ha hagut en aquesta zona per tal de poder explicar als interessats la diferència entre les visites realitzades per poder executar els peritatges i les visites per tal d'estudiar l'origen de les fissures que presumptament han aparegut (reclamacions efectuades al Punt d'Atenció al ciutadà)
-

5. VARIS

S'acorda tenir la propera reunió de seguiment quinzenal (segons el pactat amb la DGPT) el proper dia 3 de juliol a les 19:00h a la DGPT.