



Tipus de reunió: DD'equip DDirecció PAC DIndividual DInformativa ~Altres: Seguiment de les obres

Día: 25 de gener de 2007

Hora d'inici 18:30

Lloc: DGPT
David Prat, (DGPT)
Mireia Laguna, (GISA) ..
Josep Felices, (DO Paymacotas)
Jordi Matas, (DO Paymacotas)
Nestor Moya, (DO paymacotas)
Rafael Fernández (Districte de Sant Andreu)
Caries Chico (Ajuntament de Barcelona)
Regina Garcia (CICSA-ESTEYCO)

Assistents: Lluís Gonzalez, (President AV Sant Andreu del Palomar) Caries Mercader, (Comissió de seguiment de les obres) Rosa Maria Tomas, (Comissió de seguiment de les obres) Antonio Espinar, (Comissió de seguiment de les obres) Gemma Serrasolsas, (Comissió de seguiment de les obres) Miquel Jaumot, (Comissió de seguiment de les obres)
Pau Maduell, (Comissió de seguiment de les obres)
Lucia Salcedo, (PAC L9 Sagrera)

TEMES A TRACTAR

- 1 Informar sobre la situació de la tuneladora i actuacions previstes en el barri de Sant Andreu

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ

1 .Motius canvi dia reunió prevista

La DGPT informa que els motius que van portar a anular la reunió i traslladar-la a data d'avui era que no es tenia nova informació respecte a la darrera reunió efectuada.

2. Antecedents

Es resumeix la situació actual: amb els tractaments previstos no s'ha arribat al punt de compensació desitjat (el terreny ha absorbit més material de l'inicialment previst). Es recorda però que amb les injeccions efectuades, el terreny és millar del que hi havia.

S'estan realitzant una serie d'estudis per veure com passar per la zona, amb les naves dates obtingudes (nous sondeigs realitzats que confirmen que el terreny per on passara la tuneladora per sota de Virgili 45 és millar del que es creia inicialment, etc.).

3. Parellada 28-30

De l'avanç; que la UTE contractista i projectista, ha fet d'aquests estudis aquest mateix matí, es diu que sembla ser que només hi ha un punt on caldra actuar previ el pas de la tuneladora: Parellada 28-30 (edifici que ja historicament ha patit una sèrie de reformes). S'esta acabant de perfilar la solució que s'adoptara per reforçar aquest immoble, pero sembla ser que passara per realitzar alguna actuació en els trasters del mateix.

4. Pous

En referencia als pous d'aigua localitzat per mitja deis georadars, propers al trayat previst del túnel, els que estiguin buits o mal reomplerts es procedira a reomplir-los per una major seguretat.

Els pous de compensació es deixaran de moment oberts, tot i que es reompliran una mica per donar-lis peso Els veïns demanen que es disminueixi l'ocupació deis mateixos"

5.

Instrumentació

Es comunica que s'esta acabant de col·locar en el pou 3 inclinómetros horitzontals"

6. PAC

Es comunica als veïns que s'instalara en breu un PAC a la zona i a més es dispondra d'un tècnic especialista en patologies de l'empresa COTCA per tal de respondre a les peticions/reclamacions deis veïns d'una forma eficient durant el pas de la tuneladora"

PRECS I PREGUNTES

Els veïns comuniquen que hi ha molta por en alguns sectors del barri -òDretot, gent gran, els quals especulen amb la idea de ser desallotjats mentre passi la tuneladora. La DGPT comenta, que si es danés el cas, s'estudiaria la situació. '

PROPERA REUNIÓ

S'acorda la propera reunió pel proper dimecres dia 7 de febrer de 2007 a les 19:00 a la DGPT cinquena planta.