

	ASSUMPTE REUNIÓ DE VEÏNS A L'AAVV SANT ANDREU SUD I SANT ANDREU PALOMAR	DATA: 2006-07-31 REFERENCIA:	FULL: 1 DE 2
--	--	------------------------------------	-----------------

Lloc	DGPT
data	Dilluns dia 31 de juliol del 2006
Hora	19 :00

ASSISTENTS

Nom	Empresa / Organisme	Nom	Empresa / Organisme
Sr. Pablo Conde	AAVV St. Andreu Sud	Sr. Lluís Moya	Assessor AAVV
Sr. Antoni Espinar	AAVV St. Andreu Sud	Sr. David Prat	DGPT
Sra. Gemma Serrasolsas	AAVV St. Andreu Sud	Sr. Jordi Matas	DO Paymacotas
Sra. Rosa M ^a Tomàs		Sra. Mireia Laguna	GISA
Sr. Lluís González	AAVV St. Andreu Palomar		

Acta reunió:

1. APROVACIÓ ACTA 17 DE JULIOL

Es llegeix l'acta del 17 de juliol. S'accepta per totes les parts.

2. ENTREGA DOCUMENTACIÓ

S'entrega als veïns la següent documentació:

- Carta amb comunicació de l'aprovació tècnica del projecte TM-00509.3-M2 que havia estat retornada per correus.
- Carta demanada en la darrera reunió on s'explica les assegurances dels contractistes de l'obra.
- Informe UTE Gorg sobre els pilots de Josep Soldevila 43 –45 que els veïns van demanar.
- Carta UTE Gorg – Geocisa d'entrada al pàrking de Virgili 45 i control de visites.

3. HORARIS OBRA

Els veïns es tornen a queixar dels horaris de l'obra; la setmana passada els horaris es van allargar en dues ocasions més enllà de les 21:00h.

DO informa que aquests treballs eren inevitables al tractar-se d'algun taladro amb el que van tenir problemes en un cas (pou 1' taladros molt llargs, amb els que poden sortir imprevistos i per tema de seguretat cal acabar-los i no es poden aturar a mig fer); l'altre motiu d'allargament d'horari fou l'execució de les pantalles més llargues del pou de ventilació.

DO i GISA informen que en una setmana i mitja –dues, s'acabarà l'execució de les pantalles més llargues del pou de ventilació. També s'informa que s'ha comunicat a la UTE que es reduïssin al màxim totes les possible fonts de soroll.

Des de la DGPT i GISA es demana comprensió amb els horaris, en aquests casos excepcionals i es torna a explicar que en cas de sorolls fora d'horari i seguint el protocol establert en la darrera reunió d'obra s'informarà en tot moment de els causes dels treballs als veïns.

4. ESTAT TREBALLS

	ASSUMPTE REUNIÓ DE VEÏNS A L'AAVV SANT ANDREU SUD I SANT ANDREU PALOMAR	DATA: 2006-07-31 REFERENCIA:	FULL: 2 DE 2
--	--	------------------------------------	-----------------

DO informa que des de divendres ja s'han iniciat els treballs del pou 2'; per tant en aquests moments s'està treballant en els pous 4, 1' i 2' i al pou de ventilació.

Hi ha tres equips treballant, i possiblement l'equip que actualment està al pou 4 passarà a executar els taladros del pou 3.

Les inspeccions prèvies estan totes finalitzades i entregades excepte en els casos en que no s'han pogut fer o entregar per no trobar i/o localitzar ningú, tot i que COTCA continuarà treballant fent les visites d'aquells qui no es van apuntar en la primera tanda.

5. VARIS

- Els veïns demanen què és una cata que s'ha executat a l'alçada del C. Dr. Sant Ponç nº137: DO respon que probablement es tracti d'una base de nivellació topogràfica
- DGPT, GISA i DO encara estan intentant poder entrar a posar els claus de nivellació al pàrking de Parellada 32; la UTE els ha enviat una carta certificada.
- Les inspeccions prèvies estan finalitzades tret dels casos exposats. A mesura que es van entregant es comencen les injeccions.
- Segons la planificació vigent, es preveu l'arrancada de la tuneladora cap a l'octubre del 06. segons els rendiments obtinguts en els tractaments es podrà precisar més aquesta data.
- Les AAVV recorden a la DGPT que el conveni d'assessorament tècnic del Sr. Lluís Moya s'acabarà cap al mes d'agost. Demanen que sigui comunicat que les AAVV creuen imprescindible la continuació d'aquest conveni fins al menys un cop passada la tuneladora.

6. PROPERA REUNIÓ I VISTA TUNELADORA

A petició de les AAVV es programa una visita al túnel del ramal de Badalona i a la tuneladora EPB, pel proper dimecres dia 9 a les 18:00. Punt de trobada caseta d'obra de la Direcció d'obra Payma Cotas situada a l'antic escorxador de Badalona.

El Sr. Lluís Moya, DO i GISA mantindran una reunió tècnica per el proper divendres dia 4/08/06 a les 9:30 a les oficines de la L9 de GISA

S'acorda tenir la propera reunió de seguiment quinzenal (segons el pactat amb la DGPT) el proper dia 12 de setembre a les 19:00h a la DGPT.