

ASSOCIACIONS DE VEÏNS DELS BARRIS DE SANT ANDREU I SANT ANDREU DE PALOMAR DE BARCELONA

DEPARTAMENT DE POLITICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES
GENERALITAT DE CATALUNYA

Acta de la reunió de 04.08.06

Lloc: Seu de GISA, Avgda. Tarragona, 169

Hora: 9.30 h

Marxa de la reunió

La reunió es va desenvolupar segons el següent ordre del dia:

- Presentació de la proposta de pretractament del subsòl a l'indret de l'edifici situat al carrer Parellada, 36-38
- Estat dels treballs
- Perllongació del contracte d'assistència de BOMA fins Decembre'06.
- Altres

El seu detall és el següent:

Presentació de la proposta de pretractament del subsòl a l'indret de l'edifici situat al carrer Parellada, 36-38.

Es presenta una solució de pretractament basada en una extensió de la solució utilitzada de forma sistemàtica: creació de *paraigües* a base d'injeccions de ciment. La solució preveu el pas d'algunes de les injeccions a distàncies relativament petites de l'estructures existents (pilots) i del túnel un cop hagi estat construït (plànol PO-5F61-04E).

Estat dels treballs:

Es reitera en que a l'actualitat s'estan fent injeccions des dels diversos pous de pretractament i que la tuneladora no es posarà en marxa abans de principis d'octubre d'enguany. La data concreta s'especificarà més endavant.

Perllongació del contracte d'assistència de BOMA:

S'inicien converses, a concretar en els propers dies, per la perllongació del contracte que des d'abril difruten GISA i BOMASL relatiu a l'assistència tècnica a les Associacions de Veïns que es cita a l'encapçalament, fins el proper mes de desembre.

Altres:

Es reclamen les dades relatives a les cubetes d'assentament experimentades en altres trams de la mateixa línia, obtingudes en terrenys i situacions de relativa similitut amb les que es preté abordar i que afecten als barris.

Conclusions

- Per part de GISA: lliurar els valors històrics dels desplaçaments màxims de les cubes d'assentament en l'eix del tunel a BOM&Ass., SL
- Per part de GISA: lliurar la justificació de garantia estructural de construcció dels paraigües en la situació com la que es planteja a projecte, sense que es produeixin afectacions significatives, d'acord amb la normativa vigent, a les estructures de fonamentació existents.

Barcelona, 4 d'agost de 2006

Lluís Moya Ferrer
Doctor Arquitecte
Representant tècnic de les AAVV de St. Andreu i St. Andreu de Palomar. Barcelona

Remisió a:

AAVV St. Andreu, Sr. Carles Mercadé, santandreusud@telefonica.net
AAVV St. Andreu de Palomar, sr. Pau Maduell, pmaduell@gmail.com
DPTOP, Sr. David Prat, wdprat@gencat.net
GISA, Mireia Laguna, mlp@gisa.es