

	ASSUMPTE REUNIÓ DE VEÏNS A L'AAVV SANT ANDREU SUD I SANT ANDREU PALOMAR	DATA: 2006-10-18 REFERENCIA:	FULL: 1 DE 1
--	--	------------------------------------	-----------------

Lloc	DGPT
data	Dimecres dia 18 d'octubre del 2006
Hora	19 :00

ASSISTENTS

Nom	Empresa / Organisme	Nom	Empresa / Organisme
Sr. Pablo Conde	AAVV St. Andreu Sud	Sr. Rafael Fernández	Districte de St. Andreu
Sr. Carles Mercader	AAVV St. Andreu Sud	Sr. David Prat	DGPT
Sra. Gemma Serrasolsas	AAVV St. Andreu Sud	Sra. Laura Carrasco	DGPT
Sr. Pau Maduell	AAVV St. Andreu Palomar	Sr. Àlex Claramunt	GISA
Sr. Lluís González	AAVV St. Andreu Palomar	Sra. Mireia Laguna	GISA
Sr. Miquel Jaumot	AAVV St. Andreu Sud	Sr. Josep Felices	DO Paymacotas
Sra. Rosa M ^a Tomàs	AAVV St. Andreu Sud	Sr. Jordi Matas	DO Paymacotas
Sra. Antonia Sanabra	AAVV St. Andreu Sud		

Acta reunió:

1. ESTAT TREBALLS

S'informa als veïns de l'estat dels treballs:

- pou 1': s'està injectant
- pou 2': s'està injectant
- pou 2: treballs de perforació
- pou 3: treballs de perforació
- pou 4: perforació/injecció
- pous: queden aproximadament unes 2-3 setmanes de treballs
- arrancada tuneladora: la tuneladora va arrencar el dilluns dia 16 d'octubre i està obtinguent rendiments molt bons (aprox. uns 10 m/dia d'avanç). Els moviments detectats a les vies de RENFE són ínfims. Es preveu que aquest cap de setmana la tuneladora arribi al pou de ventilació on es farà una altra inspecció de la roda de tall.
Els veïns demanen saber quan s'arrencarà de nou la tuneladora, per així poder avisar als veïns que aleshores des dels pous s'haurà e treballar les 24 h durant totes els dies en que la tuneladora passi per la zona.

2. VARIS

- Els veïns del C. Santponç m^o125 s'han queixat de noves fissures. DO i COTCA faran una nova inspecció i es compararan amb el peritatge existent. L'AAVV informará dels pisos en concret que cal visitar
- Pou 4: es tornarà a visitar C. Virigili 45 – edifici modernista davant la queixa de que les fissures s'han obert.
- Es rep una queixa de que no s'ha rebut resposta a les reclamacions de Virgili 45, àtic 1^o, entresol 3^a i 1^o-3^a: es verificarà com estan aquests expedients.

	ASSUMPTE REUNIÓ DE VEÏNS A L'AAVV SANT ANDREU SUD I SANT ANDREU PALOMAR	DATA: 2006-10-18 REFERENCIA:	FULL: 2 DE 2
--	--	------------------------------------	-----------------

- C. Parellada 28-30: s'ha parlat amb l'arquitecte i per tal de que aquest faciliti els plànols cal l'autorització de la Comunitat. També caldria tornar a visitar la finca. L'AAVV ajudarà a fer aquests dos tràmits
- Es pagarà a través de l' obra, el consum elèctric general per l'obra a la finca de Virgili 43-45. el president d'aquesta comunitat es queixa que nos se'l va informar sobre les noves connexions elèctriques que allí s'han fet.
- Josep Soldevila 51-53: els veïns diuen que no s'han fet els peritatges.
 - i. Respecte a Soldevila 51: estan ja fets i entregats aquells que s'han pogut fer
 - ii. Respecte Soldevila 53. aquest edifici, no estava en l'àmbit d'influència marcat en la segona fase de peritatges (ampliació9. Malgrat tot es va dir que es podria fer ja que la solera entre els dos edificis era conjunta. S'ha donat l'ordre a COTCA – DO per tal de que es facin aquests peritatges.

3. PROPERA REUNIONS I VISTA TUNELADORA

S'acorda tenir la propera reunió de seguiment quinzenal (segons el pactat amb la DGPT) el proper dia 30 d'octubre 19:00h a la DGPT.